Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 969/2019 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/07/2019 e vi rimarrà fino al 17/07/2019.

Lì 02/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudio Greco

RACCOLTA GENERALE
n. 969 del 02/07/2019

SETTORE Urbanistica - Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

n.78 del 02.07.2019

OGGETTO: Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011. Concessione ulteriore proroga.

In data 2 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Vito Berardi

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 20/05/2019 con il quale il Sindaco, ha attribuito all'Ing. Vito BERARDI la responsabilità del servizio del Settore Urbanistica – ERP e ad interim del servizio del Settore LL.PP.;

Vista la Deliberazione n. 17 del 30/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019 - 2021 e relativi allegati;

Vista la Delibera di G.C. n. 90 del 11/06/2019 di approvazione del PEG;

Vista la determinazione del Capo Settore VIII, n.1432 del 03/12/2008, con cui è stato approvato lo schema del secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 17/09/1981, con cui è stato conferito al prof. ing. Giovanni Fuzio, dello Studio Associato Fuzio (prof. ing. Giovanni Fuzio, arch. Francesco Fuzio, ing. Michele Fuzio, arch. Nicola Ferdinando Fuzio) con sede in Bari alla via De Giosa n.83 c.a.p. 70121, l'incarico dell'aggiornamento del progetto definitivo approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 126 del 12/04/2001, nonché l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dello stralcio conclusivo del progetto generale esecutivo del restauro Palazzo Alberotanza, approvato con deliberazione di G.C. n.668 del 21/12/89 e riapprovato con deliberazione di G.C. n.48 del 301/1996, esecutive ai sensi di legge, impegnando la somma di € 147.085,72 per lo svolgimento delle attività previste dall'atto aggiuntivo di che trattasi e per la redazione del progetto esecutivo, al Capitolo 279000 del PEG 2007 denominato "Centro di produzione per cinema digitale";

Visto il secondo atto aggiuntivo alla succitata convenzione del 17/09/1981, di conferimento dell'incarico al prof. ing. Giovanni Fuzio, dello Studio Associato Fuzio (prof. ing. Giovanni Fuzio, arch. Francesco Fuzio, ing. Michele Fuzio, arch. Nicola Ferdinando Fuzio) con sede in Bari alla via De Giosa n.83 c.a.p. 70121, l'incarico dell'aggiornamento del progetto definitivo approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 126 del 12/04/2001, nonché l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dello stralcio conclusivo del progetto generale esecutivo del restauro Palazzo Alberotanza, approvato con deliberazione di G.C. n.668 del 21/12/89 e riapprovato con deliberazione di G.C. n.48 del 30/01/1996, sottoscritto in data 13/01/2009;

Vista la deliberazione di G.C. n. 167 del 14/07/2009 con la quale si prendeva atto, con la nuova destinazione d'uso a Polo Culturale e Produttivo del Cinema Digitale, del progetto definitivo/esecutivo del restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza trasmesso con nota prot. n. 2541 del 27/01/2009, successivamente integrato con nota di trasmissione prot. n.7304 del 06/03/2009, sulla base delle indicazioni emerse nella riunione convocata dal R.U.P. dott. Susca, tra i soggetti coinvolti nello Studio di Fattibilità, del 10/02/2009, esprimendo, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e controllo, il proprio consenso sulla proposta progettuale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 02/02/2010 con la quale:

- ✓ si è preso atto del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ns. prot. n. 28424 del 12/10/2009, con il quale venivano poste delle prescrizioni al progetto definitivo del restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza da integrare nel progetto esecutivo;
- ✓ si è ribadita l'urgenza di proseguire alla conclusione della fase progettuale relativa all'intervento di che trattasi, con l'adeguamento del progetto definitivo/esecutivo del restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza alle prescrizioni imposte dal parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ns. prot. n.28424 del 12/10/2009;

✓ si è dato atto che alla copertura finanziaria di € 30.000,00 necessaria per l'attività di verifica e validazione del progetto esecutivo di che trattasi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.554/99, da parte del R.U.P e dei suoi collaboratori, nei limiti dell'importo stabilito dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 07/06/1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n.71 del 16/03/2004, o eventualmente con affidamento all'esterno, nonché per il pagamento del contributo dovuto ai VV.F per il nuovo parere che si renderà necessario acquisire a seguito delle modifiche imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, si provveda, utilizzando le economie rinvenienti dall'intervento dei "Lavori di realizzazione di alcuni lotti funzionali delle opere di urbanizzazione primaria sulle strade di PRG" e precisamente con imputazione al residuo passivo riveniente dal cap. 520400 del bilancio 2001 denominato: "Restauro Palazzo Alberotanza";
✓ si è demandato al Capo Settore VIII, ing. Pietro Grasso, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire quanto stabilito ai punti precedenti;
✓ si è dato atto che l'importo dell'intervento è previsto nel Bilancio 2009 e nel Programma Triennale delle OO.PP. 2009/2011 e nell'Elenco annuale dei lavori 2009;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 06/06/2011, con la quale:
✓ è stato approvato a livello definitivo, il progetto definitivo/esecutivo del restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza, qui trasmesso dal progettista in data 10/06/2010, ns. prot. n. 16272 del 15/06/2010, aggiornato alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ns. prot. n. 28424 del 12/10/2009, (aggiornamento aprile 2010) composto dagli elaborati elencati nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del provvedimento, oltre che dal piano particellare di esproprio consegnato nel maggio 2011 e avente il quadro economico così come riportato nell'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del provvedimento;
✓ si è dato atto che l'approvazione di cui al punto precedente comporta variante al P.R.G. e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
✓ è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo-esecutivo, approvato a livello definitivo, di cui al punto precedente, dando atto che il suddetto progetto contiene la relazione che indica le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il piano particellare con individuazione dei beni da espropriare con allegate le relative planimetrie catastali, la determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, e che la copertura finanziaria per l'acquisizione delle aree da espropriare è garantita nell'ambito del finanziamento comunitario che sostiene l'intervento;

Vista la determinazione del Capo Settore VIII, Ing. Pietro GRASSO, n. 520 del 07/06/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza dell'importo complessivo di €11.000.000,00, qui trasmesso dal progettista in data 08/03/2011, ns. prot. n. 8340 del 24/03/2011, e gli elaborati integrativi aggiornati con le modifiche richieste dal R.U.P. al progettista, con nota prot. n.13064 del 13/05/2011, qui trasmessi dal progettista in data 31/05/2011, ns. prot. n.14617 del 31/05/2011;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo per i lavori di Restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza in data 07/06/2011;

Preso atto che il Comune di Mola di Bari ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite del PATTO TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C., un finanziamento per le risorse del Patto Territoriale "Polis Trulli Grotte e Mare

specializzato per il turismo" per un importo complessivo di € 840.672,95 per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 156 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato, ai soli fini delle attività di indirizzo e di controllo e ai fini della partecipazione al finanziamento del PATTO TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C., il progetto esecutivo del restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011 - "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale", qui trasmesso in data 27/11/2014;

Vista la comunicazione del PATTO TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C., qui pervenuta a mezzo e-mail in data 29/04/2015 con la quale si richiedeva la modifica del quadro economico di progetto e la sua approvazione in Giunta Comunale, che doveva pervenire entro 10 gg. dal ricevimento della suddetta comunicazione al fine di poter procedere alla redazione della relazione istruttoria da parte del PATTO TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C.;

Vista altresì, la comunicazione giunta a mezzo e-mail in data 04/05/2015 con la quale il Dott. Vittorio Scagliarini del Ministero dello Sviluppo Economico faceva presente che il quadro economico dell'intervento andava rimodulato secondo come stabilito dalla circolare MAP n. 1010262 del 2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 05/05/2015 con la quale tra l'altro:

- veniva approvato, a seguito delle comunicazioni giunte dal PATTO TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C. a mezzo e-mail in data 29/04/2015 e della comunicazione giunta a mezzo e-mail in data 04/05/2015 da parte del Dott. Vittorio Scagliarini del Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo quadro economico dell'intervento rimodulato secondo quanto stabilito dalla circolare MAP n. 1010262 del 2002;
- si dava atto che il "Progetto esecutivo del restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.520 del 07/06/2011 - "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale", dovrà essere approvato dal competente responsabile di Settore così come previsto per legge;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 17/02/2016 con la quale è stata approvata la convenzione che disciplina i rapporti tra i comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano, costituenti la Centrale Unica di Committenza;

Vista la propria nota prot. n. 23908 del 21/10/2016 indirizzata al Capo Settore Finanziario con la quale si faceva presente che l'importo complessivo di progetto finanziato è pari ad € 840.673,00 così come comunicato con nota prot. n. 240 del 28/09/2015, qui pervenuta in data 29/09/2015, ns. prot. n. 22677 del 29/09/2015, dal Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese S.r.l. a S.C., e che trattasi di finanziamento ministeriale concesso per il loro tramite;

Visto il rapporto di verifica del progetto esecutivo per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di € 840.673,00, redatto dal R.U.P., Ing. Vito BERARDI, in data 06/03/2017;

Visto l'attestato rilasciato dal R.U.P., Ing. Vito BERARDI, ai sensi dell'art. 31 comma 4 lettera e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, in data 08/03/2017;

Visto l'attestato di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8) del D.Lgs.vo n.50/2016 e dal RUP in data 08/03/2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 04/05/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, di approvazione del documento "Patto di Integrità", ed in particolare l'art. 2 del suddetto patto;

Vista la propria determinazione n. 891 del 29/08/2017 con la quale tra l'altro:

- è stato approvato, il progetto esecutivo degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal prof. ing. Giovanni Fuzio, dello Studio Associato Fuzio (prof. ing. Giovanni Fuzio, arch. Francesco Fuzio, ing. Michele Fuzio, arch. Nicola Ferdinando Fuzio), qui trasmesso con nota in data 23/11/2016, prot. n. 27133 del 23/11/2016;
- è stato stabilito, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 08/03/2013, che le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura (direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione) per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di € 840.673,00, verranno svolte da professionista esterno;
- è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico professionale per l'attività di direttore dei lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione, per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di € 840.673,00;
- è stato affidato l'incarico professionale per l'attività di direttore dei lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione, per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di € 840.673,00, all'Arch. Francesco FUZIO, nato a Bari (BA) il 25/06/1965 e residente in Bari (BA) alla via Trento, 3, C.F. FZU FNC 65H25 A662D, al netto del ribasso del 15% offerto dal professionista sull'onorario e sulle spese e negoziato con il RUP, per un importo di € 33.078,15 oltre a contributi pari al 4% pari ad € 1.323,13 e IVA al 22% pari ad €7.568,28, in uno € 41.969,56;
- è stato istituito, ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii., l'Ufficio di Direzione Lavori, per i lavori di che trattasi, costituito da un Direttore Lavori, nella persona dell'Arch. Francesco FUZIO;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 41.969,56 al capitolo 188100 del Bilancio 2017, denominato "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", al fine di dare copertura finanziaria all'incarico professionale di che trattasi;

- è stato demandato a successivo provvedimento, l'impegno di spesa complessivo di progetto all'indizione della gara per la realizzazione dei lavori;

Visto il disciplinare di incarico professionale per l'attività di direttore dei lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione, per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, sottoscritto dall'Arch. Francesco FUZIO in data 19/06/2018;

Vista la propria determinazione n. 1232 del 07/11/2017 con la quale:

- è stata disposta l'indizione di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011;
- è stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara con i relativi allegati (domanda di partecipazione All. A, D.G.U.E., dichiarazioni per la partecipazione All. B, dichiarazione di offerta economica All. D, dichiarazione di offerta temporale All. E, dichiarazioni per la partecipazione All. C, Patto di integrità), per l'appalto relativo agli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011;
- è stata accertata la somma di € 84.067,30 al Cap. 82201 del bilancio 2017-2019 denominato: "Contributo manutenzione straordinaria Palazzo Alberotanza", con imputazione contabile all'esercizio anno 2017;
- è stata accertata la somma di € 756.605,70 al Cap. 82201 del bilancio 2017-2019 denominato: "Contributo manutenzione straordinaria Palazzo Alberotanza", con imputazione contabile all'esercizio anno 2018;
- è stata impegnata la somma di € 42.097,74 al capitolo 188100 del Bilancio 2017-2019, denominato "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", con imputazione contabile all'esercizio anno 2017 e l'ulteriore somma di € 756.605,70 al capitolo 188100 del Bilancio 2017-2019, denominato "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", con imputazione contabile all'esercizio anno 2018, al fine di dare copertura finanziaria al quadro economico di progetto per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, tenuto conto che con propria determinazione n. 891 del 29/08/2017 era stata impegnata la somma di € 41.969,56 per l'affidamento dell'incarico professionale di direttore dei lavori;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti – Sistema Informatico – Servizi Cimiteriali – Protocollo e Archivio – Albo Notifiche, Dott. Donato PASQUALICCHIO, del Comune di Rutigliano, nonché Presidente della C.U.C., n. 197 del 16/02/2018, con la quale è stata costituita la commissione di gara per l'appalto di "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, composta da funzionari interni e membri esterni così come segue:

- Dott. Donato PASQUALICCHIO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e contratti del Comune di Rutigliano, in qualità di componente;

- Arch. Doriana DE TOMMASI – funzionario del Settore Tecnico del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, in qualità di componente;
- Arch. Domenico PALMISANO – Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo, in qualità di componente;

e il geom. Giuseppe PALAZZO dipendente del Comune di Mola di Bari, in qualità di segretario verbalizzante;

Vista la propria determinazione n. 519 del 18/05/2018 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 02/02/2018, n. 2 del 06/02/2018, n. 3 del 20/03/2018, n. 4 del 27/03/2018, n. 5 del 30/03/2018, n. 6 del 03/04/2018, n. 7 del 06/04/2018, n. 8 del 13/04/2018 e n. 9 del 04/05/2018 dai quali si evince che la ditta miglior offerente per l'appalto degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011", risulta essere l'impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n. 95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,591 punti, con il ribasso percentuale offerto del 10,514% rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara e n. 180 gg. per la esecuzione dei lavori e con le proposte migliorative poste a corredo dell'offerta;
- è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011", all'impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,591 punti, con le proposte migliorative poste a corredo dell'offerta, con il ribasso percentuale offerto del 10,514% rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, per il conseguente importo netto di € 473.053,13, oltre € 92.366,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in uno complessivamente € 565.419,46 e n. 180 gg. per la esecuzione dei lavori;
- è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii., solo dopo l'accertamento, come per legge, del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dalla suddetta ditta, nonché dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico- finanziario di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.;
- è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento rideterminato alla luce degli esiti di gara e delle economie conseguite;
- è stato dato atto, altresì, che l'importo complessivo di progetto, pari ad € 840.673,00, trova copertura finanziaria come segue:
  - per € 42.097,74 al capitolo 188100 del Bilancio 2018, denominato: "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", impegno n. 1115/2018;
  - per € 756.605,70 al capitolo 188100 del Bilancio 2018, denominato: "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", impegno n. 219/2018;
  - per € 41.969,56 al capitolo 188100 del Bilancio 2018, denominato: "Lavori di restauro Palazzo Alberotanza", impegno n.1114/2018;

Vista la propria determinazione n. 597 del 04/06/2018 con la quale, tra l'altro, è stato dato atto dell'acquisita efficacia della propria determinazione n. 519 del 18/05/2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva, l'appalto degli "Interventi di restauro e

manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011", all'impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,591 punti, con le proposte migliorative poste a corredo dell'offerta, con il ribasso percentuale offerto del 10,514% rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, per il conseguente importo netto di € 473.053,13, oltre € 92.366,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in uno complessivamente € 565.419,46 e n. 180 gg. per la esecuzione dei lavori, alla luce dell'esito positivo delle verifica effettuate, come da attestazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Dott. Donato PASQUALICCHIO, qui pervenuta in data 17/05/2018, ns. prot. n. 12678 del 18/05/2018 e del Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto da questo ufficio mediante il sistema DURC on line dell'INPS, numero protocollo INAIL 11704042 del 15/05/2018 con scadenza validità il 12/09/2018;

Visto il contratto di appalto degli interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale", sottoscritto dall'Impresa appaltatrice in data 17/07/2018 repertorio. n. 3987/2018.

Vista la propria determinazione n. 1057 del 01/10/2018 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, adeguato alle migliorie di gara, qui pervenuto in data 26/07/2018, ns. prot. n. 19252 del 26/07/2018, redatto dal D.L. arch. Francesco Fuzio, avente il seguente Quadro Economico:

A)	**LAVORI A BASE D'APPALTO**		
a 1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		**€ 473.053,13**
a 3	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso		**€ 92.366,33**
A)	**TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO**		**€ 565.419,46**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
b 1	LAVORI IN ECONOMIA		
b 2	RILIEVI , ACCERTAMENTI E INDAGINI		
b 3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
b 4	IMPREVISTI (max 10% della sommatoria della voce A)		**€ 59.000,00**
b 5	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI (ESPROPRI)		
b 6	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (max 2% della voce A1)		
b 7	SPESE DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7-BIS, DEL CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE…… ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESERE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE		**€ 55.000,00**

b 8	SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE		**€ 0,00**
b 9	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		**€ 8.000,00**
b 10	SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE		
b 11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ….. COLLAUDI SPECIALISTICI		**€ 5.354,92**
	riferimento alla circolare MAP n. 1010262 del 2002		
	Totale Somma a disposizione		**€ 127.354,92**
	INCIDENZA DELLE SPESE GENERALI (%)		**11,01**
b 12	**I.V.A. ed altre imposte:**		
	IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE (Cnpaia 4% voce b7)		**€ 2.200,00**
	I.V.A. SUI LAVORI VOCE A(con percentuale riferita alla tipologia/e dei lavori)		**€ 56.541,95**
	I.V.A. SULLE VOCI DA B1 A B6 SE PRESENTI (22%)		**€ 12.980,00**
	I.V.A. SU SPESE GENERALI DA B7 A B11 (22%)		**€ 15.038,08**
	ECONOMIE LAVORI		***€ 55.580,54***
	ECONOMIE IVA LAVORI (10%)		***€ 5.558,05***
	TOTALE I.V.A. ed altre imposte		**€ 147.898,62**
B)	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 275.253,54**
	TOTALE COMPLESSIVO		**€ 840.673,00**

Vista la propria determinazione n. 1127 del 18/10/2018 con la quale, tra l'altro:

- è stato stabilito, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 08/03/2013, che le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, verranno svolte da professionista esterno;
- è stato approvato lo schema dell'atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 19/06/2018, per l'attività di direttore dei lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione, per il progetto esecutivo degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.520 del 07/06/2011, incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- è stato affidato, allo stesso D.L., Arch. Francesco FUZIO nato a Bari (BA) il 25/06/1965 e residente in Bari (BA) alla via Trento, 3, C.F. FZU FNC 65H25 A662D, in estensione dell'incarico di cui al disciplinare del 19/06/2018, l'incarico professionale per

l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, agli stessi patti e condizioni dell'incarico di cui al disciplinare del 19/06/2018, al netto del ribasso del 15% offerto dal professionista sull'onorario e sulle spese e negoziato con il RUP, per un importo di € 19.985,86 oltre a contributi pari al 4% pari ad € 799,43 e IVA al 22% pari ad €4.572,76, in uno € 25.358,06;

- è stato modificato l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per i lavori di che trattasi, costituito da un Direttore Lavori e da un C.S.E., nella persona dell'Arch. Francesco FUZIO;

Visto l'atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 19/06/2018, per l'attività di direttore dei lavori, misura e contabilità e Certificato di regolare esecuzione, per il progetto esecutivo degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto dall'Arch. Francesco FUZIO in data 23/10/2018;

Vista la propria determinazione n. 1249 del 07/11/2018 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale relativo agli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di *€ 124.392,28*, così distinto:

- per € 113.083,89 a favore dell'Impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, relativo all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, con emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto dedicato presso BANCA POPOLARE DI BARI codice IBAN: IT16X0542404010000001050668 e riportante il seguente codice CIG 7229904186;
- per € 11.308,39 da versare all'Erario quale IVA al 10% nei termini prescritti per legge;

Visto il verbale di consegna parziale del 02/10/2018;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 06/11/2018, dal quale si evince che il termine contrattuale per dare conclusi i lavori è il 04/05/2019;

Vista la propria determinazione n. 12 del 23/01/2019 con la quale è stato liquidato, previa verifica da parte dei soggetti responsabili delle verifiche dei pagamenti superiori a diecimila euro nei confronti di Equitalia Servizi Spa, ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, il certificato di pagamento n.1 relativo al 1 SAL degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di *€ 145.640,00*, così distinto:

- per € 132.400,00 a favore dell'Impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, relativo al certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL, con emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto dedicato presso BANCA POPOLARE DI BARI codice IBAN: IT16X0542404010000001050668 e riportante il seguente codice CIG 7229904186;
- per € 13.240,00 da versare all'Erario quale IVA al 10% nei termini prescritti per legge;

Visto il verbale di sopralluogo del 06/02/2019 per gli "interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, sottoscritto dai rappresentanti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, dal RUP e Impresa;

Vista la propria disposizione di servizio n. 3 del 04/03/2019 con la quale si invitava il D.L., vista l'urgenza di far proseguire i lavori senza soluzione di continuità, a procedere alla redazione della perizia di variante nei limiti delle lavorazioni menzionate nella nota della D.L. del 27/02/2019, ns. prot. n. 5216 del 27/02/2019 e nel verbale di sopralluogo del 06/02/2019 per gli "interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, sottoscritto dai rappresentanti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, dal RUP e Impresa;

Vista la propria determinazione n. 477 del 11/04/2019, con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di *€ 146.740,00*, così distinto:

- per € 133.400,00 a favore dell'Impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, relativo al certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL, con emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto dedicato presso BANCA POPOLARE DI BARI codice IBAN: IT16X0542404010000001050668 e riportante il seguente codice CIG 7229904186;
- per € 13.340,00 da versare all'Erario quale IVA al 10% nei termini prescritti per legge;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori del 16/04/2019, con il quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, restino sospesi parzialmente per tutte le lavorazioni previste sul prospetto principale e per le opere di fornitura in opera degli infissi, non eseguibili a seguito della indisponibilità della Soprintendenza ad effettuare un incontro decisorio sulla questione dei risultati delle analisi eseguite sul prospetto principale e a rilasciare parere definitivo sugli infissi;

Vista la propria determinazione n. 569 del 30/04/2019, con la quale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, considerate le motivazioni espresse nella propria

relazione del 23/04/2019, è stata concessa proroga di gg. 30 (trenta) del termine ultimo dei lavori già previsto per il 04/05/2019, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo che il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 03/06/2019, a cui si aggiungeranno gli ulteriori giorni derivanti dalla ripresa dei lavori relativi al verbale di sospensione del 16/04/2019 e del maggior tempo che sarà concesso con l'approvazione della perizia di variante;

Vista la propria determinazione n. 771 del 24/05/2019, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.520 del 07/06/2011, avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
A)	**LAVORI A BASE D'APPALTO**		
a 1	Importo netto lavori	€	516.998,17
a 2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	92.366,33
A)	**TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO**	***€***	***609.364,50***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
b 1	LAVORI IN ECONOMIA	€	10.977,27
b 2	RILIEVI , ACCERTAMENTI E INDAGINI		
b 3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
b 4	IMPREVISTI (max 10% della sommatoria della voce A)		
b 5	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI (ESPROPRI)		
b 6	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (max 2% della voce A1)		
b 7	SPESE DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7-BIS, DEL CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE…… ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESERE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	€	71.462,00
	incarico Direzione Lavori	*€*	*38.100,00*
	incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	*€*	*19.958,86*
	incentivo 2% su A	*€*	*13.402,17*
	sommano	*€*	*71.461,03*
b 8	SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE		
b 9	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (det. N. 90 del 03/08/2018)	€	4.333,88
b10	SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE		
b11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO …..COLLAUDI SPECIALISTICI	€	4.950,00
riferimento alla circolare MAP n. 1010262 del 2002			
	Totale Somma a disposizione	€	91.723,15
	INCIDENZA DELLE SPESE GENERALI (%)		11,727%

b12	**I.V.A. ed altre imposte:**		
	IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE (Cnpaia 4% voce b7)	*€*	*2.322,35*
	I.V.A. SUI LAVORI VOCE A(con percentuale riferita alla tipologia/e dei lavori)	*€*	*60.936,45*
	I.V.A. SULLE VOCI DA B1 A B6 SE PRESENTI (22%)	*€*	*2.415,00*
	I.V.A. SU SPESE GENERALI DA B7 A B11 (22%)	*€*	*12.772,95*
	TOTALE I.V.A. ed altre imposte	€	78.446,75
B)	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	***€***	***170.169,90***
	TOTALE COMPLESSIVO	€	779.534,40
	economie rinvenienti dal ribasso d'asta	*€*	*55.580,54*
	IVA ECONOMIE LAVORI	*€*	*5.558,05*
	TOTALE ECONOMIE LAVORI	***€***	***61.138,59***
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**€**	**840.673,00**

con la concessione di ulteriori gg. 30 (trenta) giorni per l'esecuzione dei lavori rispetto al termine contrattuale;

Vista la propria determinazione n. 927 del 21/06/2019 con la quale:

- è stato liquidato, previa verifica da parte dei soggetti responsabili delle verifiche dei pagamenti superiori a diecimila euro nei confronti di Equitalia Servizi Spa, ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, il certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL degli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, dell'importo complessivo di ***€ 158.840,00***, così distinto:
  - per € 144.400,00 a favore dell'Impresa "SAD S.R.L. RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI – COSTRUZIONI" - via F. De Andrè n.95 C.P. 232 – Modugno (BA) P.IVA 00452970726, relativo al certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL, con emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto dedicato presso BANCA POPOLARE DI BARI codice IBAN: IT16X0542404010000001050668 e riportante il seguente codice CIG 7229904186;
  - per € 14.440,00 da versare all'Erario quale IVA al 10% nei termini prescritti per legge;
- è stato liquidato a favore dell'Arch. Francesco FUZIO, nato a Bari (BA) il 25/06/1965 e residente in Bari (BA) alla via Trento, 3, C.F. FZU FNC 65H25 A662D – P.IVA 06369120727, l'importo pari ad € 16.000,00 oltre a contributi al 4% pari ad € 640,00 e l'IVA al 22% pari ad € 3.660,80, in uno € 20.300,80, relativo al 2° acconto per l'attività di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione per gli "Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale" del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011, a tutto il 3° SAL;

Vista la richiesta di proroga di complessivi giorni 60 sulla data di ultimazione dei lavori avanzata dall'Impresa esecutrice a mezzo PEC il 26/06/2019, ns. prot. n. 16286 del 26/06/2019, presentata contestualmente anche al D.L.;

Visto il parere sulla richiesta di proroga del termine dei lavori, del 26/06/2019, in virtù del quale, la D.L. ritiene di esprimere parere favorevole alla concessione di tale proroga per complessivi 60 giorni;

Preso atto delle motivazioni espresse nella Relazione del R.U.P. del 02/07/2019 per le quali il R.U.P. concede all'Impresa appaltatrice una ulteriore proroga del termine ultimo dei lavori, pari a 60 gg.;

Preso atto che è stato acquisito il codice CUP del CIPE n. E44E14005370001 relativo al progetto;

Preso atto altresì che sono stati acquisiti:

- il codice CIG del SIMOG, n. 7229904186, per i lavori;
- il codice CIG del SIMOG, n. ZDF1DBA3BB per il servizio di D.L. e CSE;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.;

Vista la L.R. n. 13/2001 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii., per la parte rimasta ancora in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Concedere, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, considerate le motivazioni espresse in premessa, ulteriore proroga di complessivi gg. 60 (sessanta) del termine ultimo dei lavori già previsto per il 03/07/2019, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 01/09/2019, a cui si aggiungeranno gli ulteriori giorni derivanti dalla ripresa dei lavori relativi al verbale di sospensione parziale del 16/04/2019;

2) Attestare ai sensi dell'art. 147 bis comma 1) del D. Lgs.vo n. 267/2000 la regolarità e la correttezza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.